

# Heizprotokoll für Zementestrich

in Anlehnung an Merkblätter FBH „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ Absprache mit dem Heizungsbauer nach EN 1264 erforderlich



## SAKRET Betonestrich BE

Die aktuellen Merkblätter FBH „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ und die aktuellen technischen Merkblätter der Produkte (<http://www.kalkwerk-rygol.de>) sind zu beachten.

Bauherr: \_\_\_\_\_ Baustelle: \_\_\_\_\_  
 Heizsystem: \_\_\_\_\_ Bauleiter: \_\_\_\_\_  
 Heizungsbauer: \_\_\_\_\_ verwendetes Produkt: \_\_\_\_\_  
 eingebaut am: \_\_\_\_\_ durch Firma: \_\_\_\_\_

### A. Funktions- und Belegreifheizen (EN 1264-4 und Schnittstellenkoordination)

	Datum	Tage nach dem Einbau	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift Bauleiter
1. Schritt Funktionsheizen		21.	25	
		22.	25	
		23.	25	
		25.	35	
		27.	45	
		29.	55 <sup>1)</sup>	
2. Schritt Belegreifheizen		30.	55 <sup>1)</sup>	
		31.	55 <sup>1)</sup>	
		32.	55 <sup>1)</sup>	
		33.	55 <sup>1)</sup>	
		34.	55 <sup>1)</sup>	
		35.	55 <sup>1)</sup>	
		36.	55 <sup>1)</sup>	
3. Schritt Folientest <sup>2)</sup>			Feuchtigkeit ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/>	
			Feuchtigkeit ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/>	
			Feuchtigkeit ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/>	
	wenn keine Feuchtigkeit unter der Folie, dann weiter mit Schritt 4, sonst bei maximaler Vorlauftemperatur weiter heizen			
4. Schritt CM-Messung	CM-% _____	CM-% _____	CM-% _____	
	wenn CM-Gew.% < 1,8, dann weiter zu B (Abheizen), sonst weiter bei maximaler Vorlauftemperatur weiter heizen			

Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

1) oder höchstens die maximale Vorlauftemperatur

2) Folie 50 x 50 cm mit Kleband auf Boden festkleben (ca. 24 Std. abwarten, ob sich noch Feuchte abzeichnet)

**Für Zementestriche über 70 mm sind entsprechend längere Aufheizphasen notwendig!**

### B. Abheizen nach Feststellung der Belegreife < 1,8 % CM des Zementestrichs

Tag nach Belegreife	Datum	Vorlauftemperatur	Unterschrift Bauleiter
1.		45	
2.		35	
3.		25	

### C. Belegreife abgeschlossen.

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_