

# Heizprotokoll für Schnellestrich

in Anlehnung an Merkblätter FBH „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ Absprache mit dem Heizungsbauer nach EN 1264 erforderlich



## SAKRET Schnellestrich auf Basis von SAKRET Zementestrich schnell ZEs

Die aktuellen Merkblätter FBH „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ und die aktuellen technischen Merkblätter der Produkte (<http://www.kalkwerk-rygol.de>) sind zu beachten.

Bauherr: \_\_\_\_\_ Baustelle: \_\_\_\_\_  
 Heizsystem: \_\_\_\_\_ Bauleiter: \_\_\_\_\_  
 Heizungsbauer: \_\_\_\_\_ verwendetes Produkt: \_\_\_\_\_  
 eingebaut am: \_\_\_\_\_ durch Firma: \_\_\_\_\_

### A. Funktions- und Belegreifheizen (EN 1264-4 und Schnittstellenkoordination)

	Datum	Tage nach dem Einbau	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift Bauleiter
<b>1. Schritt Funktionsheizen</b>		7.	25	
		8.	25	
		9.	25	
		10.	30 <sup>1)</sup>	
<b>2. Schritt Belegreifheizen</b>		11.	35 <sup>1)</sup>	
		12.	40 <sup>1)</sup>	
		13.	45 <sup>1)</sup>	
		14.	50 <sup>1)</sup>	
		15.	50 <sup>1)</sup>	
<b>3. Schritt Folientest<sup>2)</sup></b>			Feuchtigkeit <sup>2)</sup> ja O nein O	
			Feuchtigkeit <sup>2)</sup> ja O nein O	
			Feuchtigkeit <sup>2)</sup> ja O nein O	
	wenn keine Feuchtigkeit unter der Folie, dann weiter mit Schritt 4, sonst bei maximaler Vorlauftemperatur weiter heizen			
<b>4. Schritt CM-Messung</b>	CM-% _____	CM-% _____	CM-% _____	
	wenn CM-Gew.% < 2,0, dann weiter zu B (Abheizen), sonst weiter bei maximaler Vorlauftemperatur weiter heizen			

Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

1) oder höchstens die maximale Vorlauftemperatur

2) Folie 50 x 50 cm mit Klebeband auf Boden festkleben (ca. 24 Std. abwarten, ob sich noch Feuchte abzeichnet)

**Für Schnellestrich über 40 mm, hoher Luftfeuchte (> 50 %) und niedrigen Temperaturen (< 20 °C) sind ggf. längere Aufheizphasen notwendig!**

### B. Abheizen nach Feststellung der Belegreife < 2,0 % CM des Schnellestrichs

Tag nach Belegreife	Datum	Vorlauftemperatur	Unterschrift Bauleiter
		Heizung auf Automatik	

### C. Belegreife abgeschlossen.

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_