

# Heizprotokoll für Schnellestrich

in Anlehnung an Merkblätter FBH „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ Absprache mit dem Heizungsbauer nach EN 1264 erforderlich



## Schnellestrich auf Basis von SAKRET EZA Schnell-Estrichzement außen

Die aktuellen Merkblätter FBH „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ und die aktuellen technischen Merkblätter der Produkte (<http://www.rygol-sakret.de>) sind zu beachten.

Bauherr: \_\_\_\_\_ Baustelle: \_\_\_\_\_  
 Heizsystem: \_\_\_\_\_ Bauleiter: \_\_\_\_\_  
 Heizungsbauer: \_\_\_\_\_ verwendetes Produkt: \_\_\_\_\_  
 eingebaut am: \_\_\_\_\_ durch Firma: \_\_\_\_\_

### A. Funktions- und Belegreifheizen (EN 1264-4 und Schnittstellenkoordination)

	Datum	Tage nach dem Einbau	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift Bauleiter
<b>1. Schritt Funktionsheizen</b>		3.	25	
		4.	25	
		5.	25	
		6.	30	
		7.	35 <sup>1)</sup>	
		8.	40 <sup>1)</sup>	
<b>2. Schritt Belegreifheizen</b>		9.	45 <sup>1)</sup>	
		10.	50 <sup>1)</sup>	
		11.	50 <sup>1)</sup>	
<b>3. Schritt Folientest<sup>2)</sup></b>			Feuchtigkeit <sup>2)</sup> ja O nein O	
			Feuchtigkeit <sup>2)</sup> ja O nein O	
			Feuchtigkeit <sup>2)</sup> ja O nein O	
	wenn keine Feuchtigkeit unter der Folie, dann weiter mit Schritt 4, sonst bei maximaler Vorlauftemperatur weiter heizen			
<b>4. Schritt CM-Messung</b>	CM-% _____	CM-% _____	CM-% _____	
	wenn CM-Gew.% < 2,5, dann weiter zu B (Abheizen), sonst weiter bei maximaler Vorlauftemperatur weiter heizen			

Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

- 1) oder höchstens die maximale Vorlauftemperatur
- 2) Folie 50 x 50 cm mit Klebeband auf Boden festkleben (ca. 24 Std. abwarten, ob sich noch Feuchte abzeichnet)

**Für Schnellestrich über 40 mm, hoher Luftfeuchte (> 50%) und niedrigen Temp. (< 20°C) sind ggf. längere Aufheizphasen notwendig!**

### B. Abheizen nach Feststellung der Belegreife < 2,5 % CM des Schnellestrichs

Tag nach Belegreife	Datum	Vorlauftemperatur	Unterschrift Bauleiter
1.		50	
2.		45	
3.		40	
4.		35	
5.		30	
6.		25	
7.		20	

### C. Belegreife abgeschlossen.

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_